

ОТЧЕТ 2.4/1-2022

контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта, в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 плана работы на 2022 год Контрольно-счетной комиссии Павловского муниципального района Воронежской области, распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии Павловского муниципального района Воронежской области от 31.05.2022 № 06-р.

Цели контрольного мероприятия:

1. Проанализировать обоснованность формирования перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.
2. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов общего образования.
3. Оценить результаты реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта.

Объекты контрольного мероприятия и оформленные акты:

1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа Павловского муниципального района Воронежской области (далее – МКОУ Александровская СОШ) – акт № 2.4/1-2022 от 11.07.2022.
2. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Елизаветовская средняя общеобразовательная школа Павловского муниципального района Воронежской области (далее – МКОУ Елизаветовская СОШ) – акт № 2.4/2-2022 от 11.07.2022.
3. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Красно-Октябрьская средняя общеобразовательная школа Павловского муниципального района Воронежской области (далее – МКОУ К-Октябрьская СОШ) – акт № 2.4/3-2022 от 11.07.2022.
4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Лосевская средняя общеобразовательная школа №2 Павловского муниципального района Воронежской области (далее – МКОУ Лосевская СОШ №2) – акт № 2.4/4-2022 от 11.07.2022.
5. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа Павловского муниципального района Воронежской области (далее – МКОУ Покровская СОШ) – акт № 2.4/5-2022 от 11.07.2022.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2022 по 15.07.2022.

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.
2. Проверка полноты и своевременности поступления ассигнований в муниципальные учреждения образования.
3. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии).
5. Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:
 - соответствия выполненных работ условиям контрактов;
 - соблюдения сроков выполнения работ;
 - ведения претензионной работы;
 - своевременности расчетов с подрядными организациями.
6. Проверка достоверности данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления.
7. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

Результаты контрольного мероприятия.

В 2021 году, согласно Постановлению Правительства Воронежской области от 09.02.2021 №56 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, на 2021 год», в редакциях Постановлений Правительства Воронежской области от 07.04.2021 №168, от 16.09.2021 № 525 (далее - областная адресная программа капитального ремонта) включены в адресную программу капитального ремонта:

- МКОУ Александровская СОШ,
- МКОУ Елизаветовская СОШ,
- МКОУ К-Октябрьская СОШ,
- МКОУ Лосевская СОШ №2,
- МКОУ Покровская СОШ.

Анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

На реализацию мероприятия областной адресной программы капитального ремонта, в рамках ГП ВО «Развитие образования» между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее – ДОНиМП ВО, департамент образования) и администрацией Павловского муниципального района Воронежской области, в проверяемом периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии на капитальный

ремонт и материально-техническое обеспечение объектов капитального ремонта в общеобразовательных организациях № 207 от 17.05.2021 (в ред. доп. соглашения № 1 от 07.10.2021) (далее - Соглашение). Срок окончания реализации мероприятий в рамках соглашения определен 31.12.2021 года. Согласно представленным к проверке контрактам, заключенным в целях освоения выделенных средств, средства израсходованы по целевому назначению – условия соглашения соблюдены.

Проверка полноты и своевременности поступления ассигнований в муниципальные учреждения образования.

В 2021 году субсидии из бюджета Воронежской области, предоставленные по Соглашению на проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение, составили:

- МКОУ Александровская СОШ - 1 523,0 тыс. рублей, из них: на капитальный ремонт – 1 223,0 тыс. рублей, на материально-техническое оснащение – 300,0 тыс. рублей;
- МКОУ Елизаветовская СОШ - 1 901,4 тыс. рублей, из них: на капитальный ремонт – 1 301,4 тыс. рублей, на материально-техническое оснащение – 600,0 тыс. рублей;
- МКОУ К-Октябрьская СОШ - 1 327,7 тыс. рублей, из них: на капитальный ремонт – 1 022,2 тыс. рублей, на материально-техническое оснащение – 305,5 тыс. рублей;
- МКОУ Лосевская СОШ №2 - 2 462,0 тыс. рублей, из них: на капитальный ремонт – 1 851,0 тыс. рублей, на материально-техническое оснащение – 611,0 тыс. рублей;
- МКОУ Покровская СОШ - 1 551,9 тыс. рублей, из них: на капитальный ремонт – 1 246,4 тыс. рублей, на материально-техническое оснащение – 305,5 тыс. рублей.

Согласно п. 3.2 Соглашения, субсидия предоставляется бюджету Павловского муниципального района Воронежской области на условиях софинансирования из местного бюджета равного 1,8 %:

- МКОУ Александровская СОШ - 27,9 тыс. рублей;
- МКОУ Елизаветовская СОШ – 34,9тыс. рублей;
- МКОУ К-Октябрьска СОШ - 23,9 тыс. рублей;
- МКОУ Лосевская СОШ №2 - 44,3 тыс. рублей;
- МКОУ Покровская СОШ - 28,0 тыс. рублей. Финансирование работ по капитальному ремонту МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Елизаветовская СОШ, МКОУ К-Октябрьская СОШ, МКОУ Лосевская СОШ №2, МКОУ Покровская СОШ осуществлялось уполномоченным учреждением¹, осуществляющим функции и полномочия муниципального заказчика образовательных организаций Павловского муниципального района- муниципальным казенным учреждением Павловского муниципального района «Межведомственный многофункциональный центр» (далее – МКУ ПМР «ММЦ»).

¹ Постановление администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 29.10.2019 № 783 «О наделении функциями и полномочиями муниципального заказчика»

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств.

В 2021 году на выполнение работ по капитальному ремонту направлено: МКОУ Александровская СОШ - 1 245,4 тыс.рублей (100,0% плановых назначений), МКОУ Елизаветовская СОШ - 1 333,7 тыс.рублей (100,0% плановых назначений), МКОУ К-Октябрьская СОШ - 1 022,2 тыс.рублей (100,0% плановых назначений), МКОУ Лосевская СОШ №2 - 1 851,0 тыс.рублей (100,0% плановых назначений), МКОУ Покровская СОШ - 1 246,4тыс.рублей (100,0% плановых назначений). На приобретение мебели для оснащения отремонтированных помещений: МКОУ Александровская СОШ - 305,5 тыс.рублей (100,0% плана), МКОУ Елизаветовская СОШ - 611,0 тыс. рублей (100,0% плана), МКОУ К-Октябрьская СОШ - 305,5 тыс.рублей (100,0% плана), МКОУ Лосевская СОШ №2 - 611,0 тыс.рублей (100,0% плана), МКОУ Покровская СОШ - 305,5 тыс.рублей (100,0% плана).

Средства израсходованы на предусмотренные Соглашением цели. Ремонт помещений осуществлялся на основании 5 муниципальных контрактов, заключенных с каждым образовательным учреждением по результатам проведения аукциона в электронной форме с ООО «Строй Мастер +»:

- МКОУ Александровская СОШ на сумму 1 245,4 тыс.рублей;
- МКОУ Елизаветовская СОШ на сумму 1 333,7 тыс.рублей;
- МКОУ К-Октябрьская СОШ на сумму 1 022,2тыс.рублей;
- МКОУ Лосевская СОШ №2 на сумму 1 851,0 тыс.рублей;
- МКОУ Покровская СОШ на сумму 1 246,4 тыс. рублей.

Выборочной проверкой фактически выполненного объема работ с принятым объемом по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) расхождений не установлено (акт контрольного обмера № 2.4/1-2022 (ко) от 15.06.2022 (МКОУ Александровская СОШ), акт контрольного обмера № 2.4/2-2022 (ко) от15.06.2022 (МКОУ Елизаветовская СОШ), акт контрольного обмера № 2.4/3-2022 (ко) от 14.06.2022 (МКОУ К-Октябрьская СОШ), акт контрольного обмера № 2.4/4-2022 (ко) от 14.06.2022 (МКОУ Лосевская СОШ №2), акт контрольного обмера № 2.4/5-2022(ко) от14.06.2022 (МКОУ Покровская СОШ)). Выполненные работы соответствуют условиям Контрактов. Выполнены работы по устройству подвесных потолков, установке оконных блоков ПВХ и дверей, выравниванию и окраске стен, ремонту инженерных сетей, устройству полов. Всего в рамках реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы заключено 8 контрактов на поставку мебели с единственным поставщиком:

- МКОУ Александровская СОШ - 1 контракт на сумму 305,5 тыс.рублей;
- МКОУ Елизаветовская СОШ - 2 контракта на сумму 611,0 тыс.рублей;
- МКОУ К_Октябрьская СОШ - 1 контракт на сумму 305,5 тыс.рублей;
- МКОУ Лосевская СОШ №2 - 2 контракта на сумму 611,0 тыс.рублей;

- МКОУ Покровская СОШ - 2 контракта на сумму 305,5 тыс.рублей. Выборочной проверкой достоверности учета, наличия и фактического использования мебели нарушений не установлено.

Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

В 2021 году в рамках мероприятий по реализации областной адресной программы для проведения капитального ремонта с МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Елизаветовская СОШ, МКОУ К-Октябрьская СОШ, МКОУ Лосевская СОШ №2 и МКОУ Покровская СОШ заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ с ООО «Строй Мастер +» по результатам аукциона в электронной форме. С единственным поставщиком заключено 8 контрактов на поставку мебели.

Проверкой соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при размещении заказа на выполнение капитального ремонта и на приобретение оборудования для обновления материально-технической базы, нарушений не установлено. По 5 контрактам Подрядчиками были допущены нарушения сроков выполнения работ. Всего по фактам нарушения сроков выполнения работ по 5 контрактам сумма пени составила 33,0 тыс.рублей, из них взыскано пени в сумме 33,0 тыс.рублей. В нарушение п.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий контрактов в части сроков оплаты, установлены факты несвоевременной оплаты по 13 контрактам. По 2 контрактам Заказчиками были допущены нарушения расчета пени за несвоевременное выполнение работ. В нарушение п.7 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» неверно применена ключевая ставка при расчете пени.

Проверка достоверности данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления.

Согласно условиям Соглашения (п. 4.3.4), администрация Павловского муниципального района предоставляет в департамент отчет о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (по форме, согласно Приложения №3 к Соглашению), и достижения плановых значений показателей результативности (Приложение №4). В ходе проверки нарушений сроков предоставления и достоверности данных предоставленных отчетов не установлено.

Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

В ходе проведения контрольного мероприятия признаков, указывающих на наличие фактов нарушения антикоррупционного законодательства, не установлено. Проверка проведена выборочно по представленным документам, отчетным и справочным данным.

Выводы:

Проверка показала, что в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта, в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в Павловском муниципальном районе в 2021 году в МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Елизаветовская СОШ, МКОУ К-Октябрьская СОШ, МКОУ Лосевская СОШ №2, МКОУ Покровская СОШ выполнены работы по капитальному ремонту и поставке мебели.

Условия соглашения о предоставлении субсидии соблюдены, средства израсходованы по целевому назначению.

В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - нарушение сроков выполнения работ. Установлены факты несвоевременной оплаты и нарушения применения ключевой ставки при расчете пени.

Предложение:

Для устранения нарушений и недостатков направить представления в адрес МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Елизаветовская СОШ, МКОУ К-Октябрьская СОШ, МКОУ Лосевская СОШ №2, МКОУ Покровская СОШ.

Председатель

И.Е.Хрипункова