

АКТ

о результатах технического контроля состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Черкасское, улица Школьная, 6

с. Черкасское, Павловский р-н
Воронежская обл.

«27» декабря 2022 года

В соответствии с разделом 10 концессионного соглашения от 10.06.2020 № 1, заключенного между администрацией Павловского муниципального района Воронежской области («Концедент») и обществом с ограниченной ответственностью «Дон-Строй» («Концессионер») комиссией в составе:

1. Кудинов А.Ю. - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района;
2. Горяинов Е.А. - начальник службы теплового хозяйства МУПП «Энергетик»;
3. Князев Ю.В. - производитель СМР ООО «Дон-Строй»;

произведен осмотр состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Черкасское, улица Школьная, 6, по результатам которого оценено техническое состояние следующих узлов и агрегатов*:

*Примечание** - определяется как удовлетворительное, в случае отсутствия замечаний препятствующей дальнейшей эксплуатации либо неудовлетворительное, в случае наличие таких замечаний.

	Наименование	Результат оценки (удовлетворительно/неудовлетворительно)
Теплотехническая часть		
1	Котел Хопер 63	удовл.
2	Насос циркуляционный WiloIL32/140-1,5/2 3ф	удовл.
3	Емкость с насосом ATV500 (JP 600PA-24L)	удовл.
4	ФММ-50	удовл.
5	ФММ-25	удовл.
6	Клапан регулирующий ESBE 3F50 с эл. приводом	удовл.
7	Тепловычислитель ТЭСМА-104 ПРП32-2шт, с датчиками давления	удовл.
8	Бак расширительный мембранный 100л	удовл.
9	Теплоизоляция трубопроводов (комп.)	удовл.
10	Дым труба нерж Ду300 10м	удовл.
11	Ферма 10м	удовл.
12	Комплект воздухоотводчиков	удовл.
Топливная часть		
13	КТЗ-50	удовл.




14	Кристал-3 Ду 50НД	<i>удовл.</i>
<i>Электрика</i>		
15	АВР 5кВТ	<i>удовл.</i>
16	Понижающий трансформатор ЯПТ-0,25 кВА 220/12	<i>удовл.</i>
<i>Автоматика</i>		
17	Шкаф автоматики на базе ОВЕН (управление горелками и насосным оборудованием)	<i>удовл.</i>
18	Передача аварий на пульт оператора по GSM	<i>удовл.</i>
<i>Сигнализация и пожаротушение</i>		
19	ОП-4	<i>удовл.</i>
20	Пожарная сигнализация (комп)	<i>удовл.</i>
<i>Теплотрасса</i>		
21	Теплотрасса	<i>удовл.</i>

Иное оборудование генератор дизельный DEWZEL PS-80 В-3
(заполняется в случае необходимости)

Модульная газовая котельная с теплотрассой на момент осмотра
функционирует (функционирует /не функционирует).
(указать нужное)

По результатам осмотра Концессионеру необходимо выполнить*
(примечание* - заполняется в случае наличия неудовлетворительного состояния оборудования, если замечания отсутствуют, то проставляется прочерк)

Подписи членов комиссии:

 А.Ю. Кудинов
 Е.А. Горяинов
 Ю.В. Князев

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.