

АКТ

о результатах технического контроля состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Покровка, улица Советская, 62

с. Покровка, Павловский р-н
Воронежская обл.

«27» декабря 2022 года

В соответствии с разделом 10 концессионного соглашения от 10.06.2020 № 1, заключенного между администрацией Павловского муниципального района Воронежской области («Концедент») и обществом с ограниченной ответственностью «Дон-Строй» («Концессионер») комиссией в составе:

1. Кудинов А.Ю. - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района;
2. Горяинов Е.А. - начальник службы теплового хозяйства МУПП «Энергетик»;
3. Князев Ю.В. - производитель СМР ООО «Дон-Строй»;

произведен осмотр состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Покровка, улица Советская, 62, по результатам которого оценено техническое состояние следующих узлов и агрегатов*:

*Примечание** - определяется как удовлетворительное, в случае отсутствия замечаний препятствующей дальнейшей эксплуатации либо неудовлетворительное, в случае наличие таких замечаний.

	<i>Наименование</i>	<i>Результат оценки (удовлетворительно/неудовлетворительно)</i>
<i>Теплотехническая часть</i>		
1	Котел Хопер 80	<i>удовл.</i>
2	Насос антиконденсатный WiloTOP-S 25/10 3ф	<i>удовл.</i>
3	Насос котел потребитель WiloIL50/130-3/2	<i>удовл.</i>
4	Емкость с насосом ATV500 (JP 600PA-24L)	<i>удовл.</i>
5	ФМФ-65	<i>удовл.</i>
6	ФМФ-25	<i>удовл.</i>
7	Клапан регулирующий ESBE 3F50 с эл. приводом	<i>удовл.</i>
8	Тепловычислитель ТЭСМА-104 ПРП50-2шт, с датчиками давления	<i>удовл.</i>
9	Бак расширительный мембранный 200л	<i>удовл.</i>
10	Теплоизоляция трубопроводов (комп.)	<i>удовл.</i>
11	Дым труба нерж Ду300 12м	<i>удовл.</i>
12	Ферма 11,5м	<i>удовл.</i>
13	Комплект воздухоотводчиков	<i>удовл.</i>

Топливная часть		
14	КТЗ-80	удовн.
15	Кристал-3 Ду 80НД	удовн.
Электрика		
16	АВР 8кВТ	удовн.
17	Понижающий трансформатор ЯПТ-0,25 кВА 220/12	удовн.
Автоматика		
18	Шкаф автоматики на базе ОВЕН (управление горелками и насосным оборудованием)	удовн.
19	Передача аварий на пульт оператора по GSM	удовн.
Сигнализация и пожаротушение		
20	ОП-4	удовн.
21	Пожарная сигнализация (комп)	удовн.
22		




Иное оборудование электростанция дизельная FIUBAG DS 2000
(заполняется в случае необходимости)
DA ES

Модульная газовая котельная с теплотрассой на момент осмотра
функционирует (указать нужное) (функционирует /не функционирует).

По результатам осмотра Концессионеру необходимо выполнить*
(примечание* - заполняется в случае наличия неудовлетворительного состояния оборудования, если замечания отсутствуют, то проставляется прочерк)

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Подписи членов комиссии:

 А.Ю. Кудинов
 Е.А. Горяинов
 Ю.В. Князев

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.